

Протокол випробування системи опалення тиском

Додаток до заявки на отримання гарантії:

№ _____ від _____

Будівельний об'єкт: _____

Замовник: _____

Монтажна організація: _____

Діапазон діаметрів від _____ мм до _____ мм

Протяжність трубопроводу приблизно _____ м

Температура води _____ °C

Температура навколишнього середовища _____ °C

Попереднє випробування

Тривалість випробування: 60 мин

Тиск через 30 хвилин

Тиск через 60 хвилин

Падіння тиску в останні 30 хвилин

Результат попереднього випробування

Випробувальний тиск: 1,3 x робочий тиск, бар

_____ бар

_____ бар

_____ бар (макс. 0,6 бар)

Головне випробування

Тривалість випробування: 120 хвилин

Тиск на початку випробування

Тиск через 120 хвилин

Падіння тиску протягом тривалості випробування

Результат головного випробування

Акцептація попереднього випробування

максимальне допустиме впливове падіння: 0,2 бар

_____ бар

_____ бар

_____ бар (макс. 0,2 бар)

Початок випробування

Кінець випробування

Місце

Дата

Від Монтажно-організації

Від Замовника

М.П.

М.П.

TECE: