


Загальний кошторис на будівництво будинку(коробки)

№	Назва матеріалів	Од. вим.	К-сть, план	К-сть, факт	Ціна	Сума	USD	USD/m2
Устройство фундамента								
1	Щебень, фракція 20-40	т	20	20	131,0	2 620,0		
2	Пісок річковий	т	15	15	27,0	405,0		
3	Цемент D 500	міш.	80	80	29,0	2 320,0		
4	Арматура 12 (вяз. дріт, катанка, круги)	т	1,00	1,00	7 320,0	7 320,0		
5	Бетон від Ковальської, В-15 (М 200)	м.куб.	44	44	480,0	21 120,0		
6	Доставка бетону, В-15	м.куб.	44	44	90,0	3 960,0		
7	Дошка для опалубки 25	м.куб.	5	5	1 000,0	5 000,0		
8	Влаштування фундаменту (міксер) (будинок)	м.куб.	44	44	250,0	11 000,0		
9	Влаштування фундаменту (вручну) (ганок + тераса)	м.куб.	7	7	400,0	2 800,0		
10	Расходный материал (дріт, цвяхи, саморізи та ін.)	грн	1	1	400,0	400,0		
11	Підсіпка фундаменту (пісок)	т	3	3	700,0	2 100,0		
12	Робота екскаватора (зворотня підсіпка)	грн	1	1	600,0	600,0		
13	Транспортні витрати	грн	1	1	1 050,0	1 050,0		
Всього фундамент:						60 695	\$7 493,2	\$45,4
Устройство коробки								
1	Газоблок (D-500) - 400x200x600	м.куб.	55	56	605,0	33 686,4		
2	Газоблок (D-400) - 400x200x600	м.куб.	0	19	600,0	11 520,0		
3	Газоблок (D-500) - 120x200x600	м.куб.	12	13	605,0	7 840,8		
4	Газоблок (D-500) - 100x288x600	м.куб.	1	1	710,0	905,3		
5	Клей для газоблоку	міш.	97	106	30,0	3 180,0		
6	Доставка ГБ, 3 авто	грн	1	1	3 650,0	3 650,0		
7	Цегла полнотіла Луби	шт.	4 000	3 900	1,6	6 279,0		
8	Цегла пустотіла	шт.	4 000	3 840	1,5	5 568,0		
9	Доставка цегли, 2 авто	грн	1	1	1 100,0	1 100,0		
10	Плити перекриття ПК-36-12-8	шт.	11	11	857,0	9 427,0		
11	Плити перекриття ПК-60-12-8	шт.	5	5	1 250,0	6 250,0		
12	Доставка плит	грн	1	1	1 250,0	1 250,0		
13	Арматура 8,10	т	1	1	9 125,0	7 300,0		
14	Стіка арм. 100x100, 140m2	шт.	70	66	19,5	1 287,0		
15	Доставка металу, клею, стовбчики	грн	1	1	850,0	850,0		
16	Перетини 0,12x1,3	шт.	0	8	72,0	576,0		
17	Рубероїд+мастика	рул.	3	4	225,0	900,0		
18	Стовбчики на терасу	шт.	27	30	32,0	960,0		
19	Пінополістерол 50мм	шт.	30	33	46,0	1 518,0		
20	Щебень 5-20	т	20	26	185,0	4 810,0		
21	Пісок річковий	т	20	30	23,5	705,0		
22	Цемент D 400 (Ст), D 500 (1,25т)	міш.	200	250	29,0	7 250,0		
23	Витратний матеріал	грн	1	1	1 135,0	1 135,0		
24	Влаштування 1 поверху	грн	1	1	15 600,0	15 600,0		
25	Влаштування чорнової підлоги 1 пов.	м2	88	112	40,0	4 480,0		
26	Влаштування 2 поверху	грн	1	1	15 400,0	15 400,0		
27	Робота крану	грн	2	2	900,0	1 800,0		
Всього коробка:						155 227	\$19 163,9	\$116,1
Влаштування покрівлі								
1	Дерево на дах (мауерлат, крокви, брус, обрешітка)	м3	8	8	1 350,0	10 368,0		
2	Бітумна черепиця Катепал Роккі спілий каштан	м.кв.	198	201	80,0	16 071,3		
3	КНК KATRILLI (карнізна, коньова) коричневий	уп.	3	3	548,9	1 646,7		
4	Килим підкладковий U-EL 15м.кв	кг.	7	7	410,8	2 875,6		
5	Єндова Пінтарі коричневий	уп.	2	2	497,0	994,0		
6	Євробар'єр рулон 75м.кв.	шт.	3	3	580,0	1 740,0		
7	Плани карнізна, торцюова, примикання 2м	шт.	45	47	34,0	1 598,0		
8	Клей К-36 (10л.)	шт.	2	2	580,0	1 160,0		
9	Цвях покрівельний 30мм	шт.	20	20	25,0	500,0		
10	Плита OSB-3-10мм	м.кв.	68	66	96,0	6 336,0		
11	Транспортні витрати	шт.	1	1	750,0	750,0		
12	Клінкерна цегла Керамея на комин	шт.	100	100	5,8	580,0		
13	Антисептик для дерева і ладіатор-2	шт.	4	4	197,5	790,0		
14	Расходный материал (цвяхи, шпильки, скоби та ін.)	грн	1	1	2 015,0	2 015,0		
15	Облицовальна цегла Літос (стовбчики ганок)	шт.	252	256	5,5	1 408,0		
16	Влаштування стовбчиків ганок	шт.	252	256	4,0	1 024,0		
17	Кладка цегли (комин, вентканал)	шт.	700	760	1,3	950,0		
18	Кладка газоблоку (фронтони)	м3	5	5	300,0	1 380,0		
19	Додаткові роботи (дах)	грн	1	1	2 134,00	2 134,0		
20	Влаштування даху (обробка, мауерлат, крокви, контробрешітка, обреш	м.кв.	190	191	110,00	21 010,0		
21	Влаштування даху (ганок)	м.кв.	7	8	150,0	1 237,5		
Всього по даху:						76 568	\$9 452,9	\$57,3
Сходи								
1	Швелера+кутик+арматура+стіка	шт.	1	1	1 950,0	1 950,0		
2	Цемент D 500	шт.	16	18	29,0	522,0		
3	Плита OSB	шт.	2	2	96,0	192,0		
4	Влаштування сходів	шт	1	1	2 500,0	2 500,0		
Всього по сходах:						5 164	\$637,5	\$3,9
Всього коробка:						297 654,5	\$36 747,5	\$222,7
Підготовчі роботи								
1	Індивідуальний проект (5\$-1м2)+гараж бонус	грн	1	1	6 100,0	6 100,0		
2	Паркан (1/3) 50%/50% з сусідом	грн	1	1	5 250,0	5 250,0		
3	Свердловина, труба - 50мм	грн	50	50	90,0	4 500,0		
4	Насосна станція + комплектуючі	грн	1	1	1 200,0	1 200,0		
5	Бетонімішалка, тачка, лопати	грн	1	1	2 500,0	2 500,0		
6	Електрика (кабель, розетки, вилки)	грн	1	1	1 030,0	1 030,0		
7	Відра, мешки, каністри, пиліва, бочка	грн	1	1	700,0	700,0		
8	Будівництво, топозіомка	грн	1	1	1 000,0	1 000,0		
9	Каналізація (труби+комплектуючі)	грн	1	1	450,0	450,0		
10	Шланг (30+20м) + комплектуючі	грн	1	1	700,0	700,0		
Всього підготовка:						23 430	\$2 892,6	\$17,5
Всього по дому:						321 084,5	\$39 640,1	\$240,2

Вартість всього	грн.	USD	USD, 1m2
Фундамент	60 695	7 493	45
Коробка	155 227	19 164	116
Дах	76 568	9 453	57
Підготовка	23 430	2 893	18
Сходи	5 164	638	4
Всього	321 085	40 136	240



Витрати	грн.	USD
Матеріали	227 796	28 123
Робота	80 678	9 960
Транспорт	12 610	1 557
Всього	321 084	39 640

