

8. Зауваження та рекомендації до проекту:

- 8.1. Відповідно до розрахунків визначено недопустиме перевантаження існуючих силових трансформаторів на ПС110/10кВ «Білогородка» понад їх номінальну потужність в аварійному режимі. Не наведено проектні рішення по заміні силових трансформаторів з визначенням участі у їх заміні та створеного резерву. Розробка проектної документації на виконання реконструкції ПС110/10кВ «Білогородка» забезпечується даним замовником або будь-яким іншим замовником, що отримав технічні умови на підключення від ПС110/10кВ «Білогородка». Після розробки проекту, прийняти дольову участь в реконструкції ПС110/10кВ «Білогородка».
- 8.2. Погодити розрахунок відведення землі під проектну опору 10кВ, ТП-10/0,4кВ з землевласником.
- 8.3. Проектну опору 10кВ з роз'єднувачем 10кВ типу РЛНДз-10/200У1 передбачити на відгалуженні від ЛЕП-10кВ (по проекту встановлюється між існуючою оп.№17 та №18 ЛЕП-10кВ в магістраль).
- 8.4. Роз'єднувачем 10кВ передбачити на одній стійці з проектною ЩТП-10/0,4кВ. Провід на відгалуженні ЛЕП-10кВ передбачити 50мм².

9. ВИСНОВОК: Проектна документація К-00-13-1169 «Житловий будинок в с. Білогородка по вул. Молодецька, 42, Києво-Святошинського р-ну, Київської області» повертається на доопрацювання. Внесення змін до проекту виконати у відповідності до ДСТУ Б А.2.4-4 2009.СПДБ. Проект прошито, пронумеровано та проштамповано 27.05.2014р.(арк. 103)

Заступник технічного директора

(Посада особи, яка підписує)

(підпис)

Т.М. Котельнікова.

(П.І.П.)

Заступник комерційного директора

(Посада особи, яка підписує)

(підпис)

Д.О. Костін

(П.І.П.)

Виконавець

Інженер-проектувальник ПКВ

Начальник ПКВ

Виграненко В.В.

Герасимова Н.О.