



Пропозиція на поставку і монтаж відпочинкового комплексу з трьох будинків

Специфікація приміщень одного будинку		Площа (м2)	
1	Тераса	27,45	
2	Кухня-вітальня	17,39	
3	Санвузол	4,09	
4	Кімната на 1-му поверсі	22,54	
5	Кімната на 2-му поверсі	28,12	
Площа одного будинку		81,29	
Площа всього комплексу		243,87	
Сировина: Смерека		Примітка:	
Замовник: Володимир		Відпочинковий комплекс	
		Загальна площа кв.м	243,87
Розрахунок зроблений в цінах станом на 16.2.2021			
Розрахунок зроблений згідно представленої проектної документації		Кошторисник	Гринів
№ п/п	Перелік матеріалів і робіт		
1	Матеріали		
2	Стенові панелі та панелі даху		
3	Каркас дерев'яний, брус 150*150 мм		
4	Підлогова дошка 35 мм		
5	Лаги підлоги і перекриття 150*50 мм		
6	Брус клеєний 140 мм стіновий с ущільнювачем		
7	Лобова дошка з листового металу		
8	Антисептик-Антипирен		
9	Кроква клеєна 100*180 мм		
10	Перемичка міжкроквяна 50*150 мм		
11	Дошка для каркасних стін 95*50 мм		
12	Конструкції віконні металопластикові 2-х камерні		
13	Вагонка для оздоблення каркасних стін		
14	Фарба та ґрунтівка по дереву		
15	Пароізоляція мембраного типу, звукоізоляція каркасних стін та утеплення підлоги		
16	Утеплювач базальтовий для каркасних стін та підлоги		
17	Цементно-стружані плити		
18	Двері внутрішні		
19	Розхідні матеріали та елементи кріплення		
20	Транспорт		
21	Механізми		
22	Зведена вартість матеріалів		2073187,77
23	Роботи		
24	Обробка антисептиком		
25	Виготовлення конструкції з дерева на покрівлю		
26	Виготовлення конструкції з дерева каркасу будинку		
27	Збирання каркасу та стін будинку		
28	Встановлення вікон та скляних фасадів		
29	Встановлення панелей		
30	Встановлення дверей		
31	Роботи по влаштуванню перекриття та підлоги		
32	Шліфування та фарбування		
33	Влаштування каркасних стін		
34	Встановлення елементів капельників та фронтонів		
35	Зведена вартість робіт		773712,75
36	Зведена вартість		2846900,52
		Вартість 1 м2 забудови	11673,84

Вартість надана без урахування вартості фундаменту та інженерних комунікацій